


Отчет об исполнении устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносимые устройства оповещения с автоматическим дублированием на пульт в пожарную часть без участия персонала о срабатывании автоматической пожарной автоматики.	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.11. 2015 г.	выполнено
2.	Допускается отделка зальных помещений, горючего материала.	п. 6.25 СНиП 21.01.97*. Технический регламент табл. 3,27,28.	30.07. 2015 г.	выполнено
3.	Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия не выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах.	НПБ 88-01*, п. 12.57. СНиП 3.05.06-85 п. 3.18	30.07. 2015 г.	выполнено
4.	Не предоставлена проектная документация на установленную пожарную сигнализацию, систему оповещения людей и управления эвакуацией.	НПБ 110-03 п. 1.1, 2.5, 3.2.1. НПБ 88-2001* п. 3, 7, 11. РД 78.145-93.	30.07. 2015 г.	выполнено
5.	Автоматические системы противопожарной защиты не сданы в эксплуатацию с составлением Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию в соответствии с Прил. № 2 (обязательное) к РД 78.145-93.	РД 78.145-93 разд. 11	30.07. 2015 г.	выполнено
6.	Не соответствует высота и ширина эвакуационных выходов в свету, высота менее 1.90 ширина менее 1.20 м.	п. 6.16 СНиП 21.01.97*.	30.10. 2015 г.	Составлена смета. По мере поступления денежных средств
7.	Не произведена огнезащитная обработка строительных конструкций кровель склада-прачки.	ППР в РФ п. 21.	30.10. 2015 г.	выполнено
8.	Провести испытание огнезащитной обработки строительных конструкций кровель склада-прачки.	ППР в РФ п. 21.	30.10. 2015 г.	выполнено

Заведующий МБДОУ
д/с № 14 «Ласточка»

 О.П. Смирнова